

**RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI ANDRAFIA**

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
27/06/2022		Compenso Facchini x carico cemento e ferro per Scuola Andrafia	6,82	6,82	30.000,00	30.000,00	Contanti Ariary
27/06/2022	0091/06/2022	Materiale per scuola di Andrafia	4.599,66	4.606,48	20.238.500,00	20.268.500,00	Contanti Ariary
27/06/2022		Compenso Facchini x carico cemento e ferro per Scuola Andrafia	6,82	4.613,30	30.000,00	20.298.500,00	Contanti Ariary
27/06/2022		Compenso Facchini x carico/scarico mattoni per Scuola Andrafia	13,64	4.626,93	60.000,00	20.358.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0092/06/2022	Bois ronds da Nafisa x Scuola Andrafia	400,23	5.027,16	1.761.000,00	22.119.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0093/06/2022	400 sacchi di gravion per Scuola di Andrafia	127,27	5.154,43	560.000,00	22.679.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022		Compenso Facchini x carico gravion per Scuola Andrafia	6,82	5.161,25	30.000,00	22.709.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0094/06/2022	1660 Mattoni + 30 mc di sabbia per Scuola di Andrafia	1.034,55	6.195,80	4.552.000,00	27.261.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022		Compenso Facchini x carico sabbia per Scuola Andrafia	6,82	6.202,61	30.000,00	27.291.500,00	Contanti Ariary
29/06/2022		Compenso Facchini x carico sabbia per Scuola Andrafia	6,82	6.209,43	30.000,00	27.321.500,00	Contanti Ariary
29/06/2022	0095/06/2022	Toto Falegname x Lavorazione legni per Scuola di Andrafia	155,11	6.364,55	682.500,00	28.004.000,00	Contanti Ariary
15/07/2022	0113/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 1° Acconto manodopera lavori x scuola di Andrafia	454,55	6.819,09	2.000.000,00	30.004.000,00	Contanti Ariary
20/07/2022	0115/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 2° Acconto manodopera lavori x scuola di Andrafia	454,55	7.273,64	2.000.000,00	32.004.000,00	Contanti Ariary
20/07/2022	0116/07/2022	Camion per trasporto sassi x scuola di Andrafia	45,45	7.319,09	200.000,00	32.204.000,00	Contanti Ariary
27/07/2022	0122/07/2022	Albertine Legnami: Plance per Scuola di Andrafia	41,36	7.360,45	182.000,00	32.386.000,00	Contanti Ariary
29/07/2022	0125/07/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo 1° rata del 35% manodopera Scuola di Andrafia	315,91	7.676,36	1.390.000,00	33.776.000,00	Contanti Ariary
30/07/2022	0128/07/2022	90 Cistr da 12 per Scuola di Andrafia	71,59	7.747,95	315.000,00	34.091.000,00	Contanti Ariary
02/08/2022	0131/08/2022	Zishan - 20 sacchi di cemento a 49.500 Ar. Wendy - Scuola Andrafia	193,18	7.941,14	850.000,00	34.941.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135/08/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo 2° rata manodopera Scuola di Andrafia	1.137,50	9.078,64	5.005.000,00	39.946.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135B/08/2022	TOTO Falegname arredamenti scuola di Andrafia	1.220,45	10.299,09	5.370.000,00	45.316.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135C/08/2022	TOTO Falegname per realizzazione porte e finestre scuola di Andrafia	954,55	11.253,64	4.200.000,00	49.516.000,00	Contanti Ariary
10/08/2022	0136/08/2022	1 Viaggio camion per consegna imbotti di Andrafia	45,45	11.299,09	200.000,00	49.716.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0140/08/2022	1 Viaggio camion + 4 mc sabbia per scuola Andrafia	72,73	11.371,82	320.000,00	50.036.000,00	Contanti Ariary
12/08/2022	0142/08/2022	TOTO Falegname per acquisto maniglie, serrature per Andrafia	83,86	11.455,68	369.000,00	50.405.000,00	Contanti Ariary
19/08/2022	0152/08/2022	Faralahy - 1 Viaggio camion + 4 mc sabbia per scuola Andrafia + 2 viggi sassi	104,55	11.560,23	460.000,00	50.865.000,00	Contanti Ariary
23/08/2022		Mancia a autista di Aly x trasporto materiali a Andrafia	6,82	11.567,05	30.000,00	50.895.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0175/08/2022	PHOTO SERVICE: 1 Targa x Andrafia	15,91	11.582,95	70.000,00	50.965.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0177/08/2022	Camion per trasporto sassi x scuola di Andrafia	68,18	11.651,14	300.000,00	51.265.000,00	Contanti Ariary
30/08/2022	0182A/08/2022	4 mc sabbia + trasporto (200.000) per Scuola di Andrafia	81,82	11.732,95	360.000,00	51.625.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0187/08/2022	DORIS: Avance di 250.000 Ar. su 500.000 per dedica scuola di Andrafia	18,86	11.751,82	83.000,00	51.708.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0188/08/2022	Materiali necessari a Doris per effettuare le pitture	31,82	11.783,64	140.000,00	51.848.000,00	Contanti Ariary
01/09/2022	0191/09/2022	ZISHAN - Vernici, pennelli per NUOVA scuola di Andrafia	459,55	12.243,18	2.022.000,00	53.870.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0195/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x 1° trasporto banchi a a NUOVA scuola Andrafia	22,73	12.265,91	100.000,00	53.970.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0196/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x 2° trasporto banchi a a NUOVA scuola Andrafia	22,73	12.288,64	100.000,00	54.070.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022		Mancia a autista di Le Banane per i 2 trasporti alla NUOVA scuola di Andrafia	34,09	12.322,73	150.000,00	54.220.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0197/09/2022	6 Barattoli di Ardeisan per lavagne NUOVA Scuola di Andrafia	25,91	12.348,64	114.000,00	54.334.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0198/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x trasporto porte e finestre a NUOVA scuola Andrafia	22,73	12.371,36	100.000,00	54.434.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022		Mancia a autista di Le Banane per 1 trasporto alla NUOVA scuola di Andrafia	34,09	12.405,45	150.000,00	54.584.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0199/09/2022	4 Litri di White Spirit per NUOVA scuola di Andrafia	25,91	12.431,36	114.000,00	54.698.000,00	Contanti Ariary
05/09/2022	0204/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Avance su Saldo Rata manodopera NUOVA Scuola di Andrafia	363,64	12.795,00	1.600.000,00	56.298.000,00	Contanti Ariary
06/09/2022	0206/09/2022	ZISHAN - 30 kg lazure per verniciare arredamento NUOVA Scuola di Andrafia	163,64	12.958,64	720.000,00	57.018.000,00	Contanti Ariary
06/09/2022	0207/09/2022	ZISHAN - vernici e pennelli per NUOVA Scuola di Andrafia	192,86	13.151,50	848.600,00	57.866.600,00	Contanti Ariary
08/09/2022	0214/09/2022	16 rotoli carta adesiva per NUOVA Scuola di Andrafia	14,55	13.166,05	64.000,00	57.930.600,00	Contanti Ariary
08/09/2022	0216/09/2022	Acquisto di una sega per legno per NUOVA Scuola di Andrafia	4,89	13.170,93	21.500,00	57.952.100,00	Contanti Ariary
08/09/2022		Colazione ai falegnami x Andrafia	5,45	13.176,39	24.000,00	57.976.100,00	Contanti Ariary
08/09/2022		Bevuta con i falegnami x Andrafia	7,05	13.183,43	31.000,00	58.007.100,00	Contanti Ariary
09/09/2022		Bevuta con i falegnami x Andrafia	7,95	13.191,39	35.000,00	58.042.100,00	Contanti Ariary
10/09/2022	0219/09/2022	POINT CONSTRUCTION: White Spirit e pennelli per Scuola di Andrafia	11,59	13.202,98	51.000,00	58.093.100,00	Contanti Ariary
11/09/2022	0222/09/2022	Ribon per inaugurazione Scuola di Andrafia	4,55	13.207,52	20.000,00	58.113.100,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0235/09/2022	POINT CONSTRUCTION: nastro carta e chiodi per Scuola di Andrafia	8,07	13.215,59	35.500,00	58.148.600,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0236/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera NUOVA Scuola di Andrafia	773,86	13.989,45	3.405.000,00	61.553.600,00	Contanti Ariary
16/09/2022	0251/09/2022	DORIS: saldo di 250.000 Ar. su 500.000 per dedica a NUOVA scuola Andrafia	18,86	14.008,32	83.000,00	61.636.600,00	Contanti Ariary
17/09/2022	0252/09/2022	LTC SARK: bibite per inaugurazione NUOVA scuola di Andrafia	49,34	14.057,66	217.100,00	61.853.700,00	Contanti Ariary
18/09/2022		Giornalista Bieneme servizio inaugurazione Andrafia	13,64	14.071,30	60.000,00	61.913.700,00	Contanti Ariary
<b>TOTALE SPESE PER NUOVA SCUOLA ANDRAFIA</b>				<b>14.071,30</b>		<b>61.913.700,00</b>	
<b>BUDGET PIANIFICATO</b>				<b>16.000,00</b>		<b>70.400.000,00</b>	
<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>				<b>- 1.928,70</b>		<b>- 8.486.300,00</b>	

Materiali e varie	Euro	9.350,84	Ariary	41.143.700,00
Manodopera	Euro	3.500,00	Ariary	15.400.000,00
Arredamento	Euro	1.220,45	Ariary	5.370.000,00
	<b>Euro</b>	<b>14.071,30</b>	<b>Ariary</b>	<b>61.913.700,00</b>