

COSTI SOSTENUTI PER LA REALIZZAZIONE BUREAU DIRETTRICE DI AMBOHIBORY

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
02/07/2025	Ric. 087 del 02/07/2025	ALEXIS JOCELYN: 1° rata manodopera Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Contanti
02/07/2025		RAISSA AMBONDRONA: 3 coltore a 3.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	10.500,00	1.510.500,00	Contanti
05/07/2025	Ric. 089 del 05/07/2025	DODO KARIER DIEGO HELY: 25 sacchi di gravion a 1.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	37.500,00	1.548.000,00	Contanti
05/07/2025	Ric. 090 del 05/07/2025	MAP SARL: 150 parpain da 12 a 3.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	450.000,00	1.998.000,00	Contanti
05/07/2025	Ric. 090/A del 05/07/2025	ABOUODOU MARY: 400 sacchi di sabbia a 1.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	400.000,00	2.398.000,00	Contanti
07/07/2025		Autista camion di Aly per pranzo trasporto mattoni e buaron per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	40.000,00	2.438.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 28 sacchi di cemento a 38.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	1.078.000,00	3.516.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 10 ferri da 0,8 a 21.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	215.000,00	3.731.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 10 ferri da 0,615 a 500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	93.000,00	3.824.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 12 plance a 8.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	96.000,00	3.920.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 3 kg. punte da 50 a 8.000 Ar. Al Kg. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	24.000,00	3.944.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 3 kg. punte da 70 a 8.000 Ar. Al Kg. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	24.000,00	3.968.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 3 kg. punte da 100 a 8.000 Ar. Al Kg. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	24.000,00	3.992.000,00	Contanti
07/07/2025	Ric. 097/A del 07/07/2025	ZISHAN: 2 kg. fili de fer a 8.000 Ar. Al Kg. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	16.000,00	4.008.000,00	Contanti
08/07/2025		Autista camion di Aly per pranzo trasporto sabbia, ferro, cemento e plance per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	40.000,00	4.048.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101/A del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 1 porte a 650.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	650.000,00	4.698.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101/A del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 2 Timestre a 450.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	900.000,00	5.598.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101/A del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 1 armadio a 525.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	525.000,00	6.123.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101/A del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 1 scrivania speciale a 500.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	500.000,00	6.623.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101 del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 1 sedia con braccioli 160.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	160.000,00	6.783.000,00	Contanti
08/07/2025	Ric. 101/A del 08/07/2025	REMY CHRISTOPHE ATELIER BOIS: 2 sedie ospiti 120.000 Ar. Cad. Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	360.000,00	7.143.000,00	Contanti
11/07/2025	Ric. 105 del 11/07/2025	EVARISTE DIEGO HELY: 12 chevron a 16.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	198.000,00	7.341.000,00	Contanti
11/07/2025	Ric. 106 del 11/07/2025	DIEGO HELY: Rabotage di 12 chevron a 4.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	48.000,00	7.389.000,00	Contanti
11/07/2025	Ric. 106 del 11/07/2025	DIEGO HELY: 3 plance a rabores a 4.000 Ar. cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	12.000,00	7.401.000,00	Contanti
11/07/2025	Ric. 106 del 11/07/2025	DIEGO HELY: 3 plance rifilate a triangles a 2.000 Ar. cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	6.000,00	7.407.000,00	Contanti
14/07/2025	Ric. 110/A del 14/07/2025	SOHAMMY: 3 COLLESTRA DA 12 a 3.600 cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	10.800,00	7.417.800,00	Contanti
15/07/2025	Ric. 117 del 15/07/2025	PORTO DI HELLVILLE: 150 sacchi di sabbia a 1.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	150.000,00	7.567.800,00	Contanti
15/07/2025	Ric. 118/C del 15/07/2025	ZISHAN: 12 tolle da 2,50 a 61.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	612.000,00	8.179.800,00	Contanti
15/07/2025	Ric. 118/C del 15/07/2025	ZISHAN: 2 tolle da 3,00 a 61.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	183.000,00	8.362.800,00	Contanti
15/07/2025	Ric. 118/C del 15/07/2025	ZISHAN: 3 falciere a 30.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	90.000,00	8.452.800,00	Contanti
15/07/2025	Ric. 118/C del 15/07/2025	ZISHAN: 3 Kg. pointe tolle a 10.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	30.000,00	8.482.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 1 bidone da 25 Kg. di vernice bianca a 168.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	168.000,00	8.650.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 1 bidone da 25 Kg. di vernice giallo limone a 170.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	170.000,00	8.820.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 2 nulli GM a 6.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	12.000,00	8.832.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 1 rullo PM a 5.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	5.000,00	8.837.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 2 bidoni vernice a bois da 2,5 Kg. a 65.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	130.000,00	8.967.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 2 White spirit a 5.000 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	10.000,00	8.977.800,00	Contanti
17/07/2025	Ric. 126/B del 15/07/2025	ZISHAN: 10 nastri adesivi in carta a 3.500 Ar. Cad. per Bureau della direttrice di Ambohibory	-	-	35.000,00	9.012.800,00	Contanti
28/07/2025	Ric. 145 del 28/07/2025	CHINCAGUERIE DE LA MER: 3 mt. di ruban a 5.000 al mt. per inaugurazione bureau di Ambohibory	-	-	15.000,00	9.027.800,00	Contanti
28/07/2025	Ric. 148 del 28/07/2025	SERVICE PHOTOS: 1 targa per inaugurazione bureau di Ambohibory	-	-	80.000,00	9.107.800,00	Contanti
29/07/2025	Ric. 156 del 29/07/2025	DOKANY AMONT: 2 caronni biscotti per inaugurazione scuole di Ambohibory	-	-	130.500,00	9.238.300,00	Contanti
31/07/2025	Ric. 165 del 31/07/2025	ZISHAN: 1 maniglia per porte a 6.500 Ar. Cad. bureau direttrice di Ambohibory	-	-	6.500,00	9.244.800,00	Contanti
02/08/2025	Ric. 166 del 02/08/2025	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera bureau direttrice di Ambohibory	-	-	1.500.000,00	10.744.800,00	Contanti
03/08/2025	Ric. 167 del 03/08/2025	Fiacre PITTORE: per verniciatura arredamento Bureau di Ambohibory	-	-	100.000,00	10.844.800,00	Contanti
		TOTALE USCITE	Euro	2.427,00	Ariary	10.844.800,00	
		TOTALE SPESE PROGETTO PER BUREAU DIRETTRICE DI AMBOHIBORY	Euro	2.427,00		10.844.800,00	Ariary
		BUDGET PIANIFICATO PER MATERIALI, VARIE E MANODOPERA	Euro	1.800,00		2.427,00	Euro
		BUDGET PIANIFICATO PER ARREDAMENTO	Euro	200,00			
		MAGGIORI COSTI SOSTENUTI RISPETTO AL BUDGET PIANIFICATO	Euro	427,00			
		Materiali e varie	Euro	1.409,86	Ariary	6.299.800,00	
		Manodopera	Euro	671,38	Ariary	3.000.000,00	
		Arredamento	Euro	345,76	Ariary	1.545.000,00	
			Euro	2.427,00	Ariary	10.844.800,00	