

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE CISTERNA RACCOLTA ACQUA E SCALINATA A ANDROANDROATRA

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR
05/05/2022	0008/05/2022	Materiali per Androandroatra	779,04	779,04	3.420.000,00	3.420.000,00
06/05/2022	0009/05/2022	Acquisto plance per Androandroatra	47,84	826,88	210.000,00	3.630.000,00
06/05/2022	0009A/05/2022	Acquisto buarond da Nafisa per Androandroatra	22,78	849,66	100.000,00	3.730.000,00
06/05/2022	0009B/05/2022	Acquisto 130 sacchi di gravion da Dodo per Androandroatra	41,46	891,12	182.000,00	3.912.000,00
07/05/2022	0011/05/2022	Acquisto mattoni e trasporto per Androandroatra	360,36	1.251,48	1.582.000,00	5.494.000,00
07/05/2022	0011A/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Acconto del 50% manodopera cisterne di Androandroatra	398,63	1.650,11	1.750.000,00	7.244.000,00
07/05/2022	0011A/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Acconto del 50% manodopera scalinata di Androandroatra	159,45	1.809,57	700.000,00	7.944.000,00
13/05/2022	0016/05/2022	Trangles da Toto per Androandroatra	15,95	1.825,51	70.000,00	8.014.000,00
14/05/2022		Acquisto gasolio x trattore anticipato da Jocelyn Androandroatra	9,11	1.834,62	40.000,00	8.054.000,00
14/05/2022	0017/05/2022	Acquisto gasolio x trattore Androandroatra	9,11	1.843,74	40.000,00	8.094.000,00
17/05/2022	0018/05/2022	Acquisto gasolio x trattore Androandroatra	15,49	1.859,23	68.000,00	8.162.000,00
17/05/2022		Mancia ai ragazzi del trattore per carico e scarico Androandroatra	11,39	1.870,62	50.000,00	8.212.000,00
18/05/2022	0019A/05/2022	Acquisto 20 sacchi di gravion da Dodo per Androandroatra	6,38	1.876,99	28.000,00	8.240.000,00
18/05/2022		Acquisto 20 sacchi di sabbia Androandroatra	2,28	1.879,27	10.000,00	8.250.000,00
18/05/2022	0020/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	6,26	1.885,54	27.500,00	8.277.500,00
21/05/2022	0021/05/2022	4 sacchi di cemento per Androandroatra	38,27	1.923,80	168.000,00	8.445.500,00
22/05/2022		Trasporto materiali con calesse zebu a Androandroatra	9,11	1.932,92	40.000,00	8.485.500,00
24/05/2022	0025/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	3,19	1.936,10	14.000,00	8.499.500,00
24/05/2022	0026/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	19,70	1.955,81	86.500,00	8.586.000,00
25/05/2022	0027/05/2022	Sabbia e mattoni per Androandroatra	36,47	1.992,28	160.100,00	8.746.100,00
25/05/2022	0029/05/2022	5 sacchi di cemento per Androandroatra	44,42	2.036,70	195.000,00	8.941.100,00
27/05/2022		Trasporto materiali con calesse zebu a Androandroatra	11,39	2.048,09	50.000,00	8.991.100,00
27/05/2022	0032/05/2022	Acconto Targa Androandroatra	22,78	2.070,87	100.000,00	9.091.100,00
27/05/2022	0035/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera cisterne di Androandroatra	398,63	2.469,50	1.750.000,00	10.841.100,00
27/05/2022	0035/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera scalinata di Androandroatra	159,45	2.628,95	700.000,00	11.541.100,00
03/06/2022	0040/06/2022	Saldo Targa Androandroatra	9,11	2.638,06	40.000,00	11.581.100,00
03/06/2022	0041/06/2022	Griglie metalliche per copertura pozzo Androandroatra	136,67	2.774,74	600.000,00	12.181.100,00
03/06/2022	0042/06/2022	Nastro per inaugurazione Androadroatra	2,28	2.777,02	10.000,00	12.191.100,00
04/06/2022		Trasporto Pick Up con trattore impantanato a Androandroatra e lavaggio	5,69	2.782,71	25.000,00	12.216.100,00
		TOTALE SPESE PROGETTO ANDROANDROATRA		2.782,71		12.216.100,00
		BUDGET PIANIFICATO		2.100,00		9.240.000,00
		MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI		682,71		2.976.100,00

Materiali e varie	Euro	1.666,54	Ariary	7.316.100,00
Manodopera	Euro	1.116,17	Ariary	4.900.000,00

Euro	2.782,71	Ariary	12.216.100,00
-------------	-----------------	---------------	----------------------

