

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI ANDRAFIA

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
27/06/2022		Compenso Facchini x carico cemento e ferro per Scuola Andrafia	7,98	7,98	30.000,00	30.000,00	Contanti Ariary
27/06/2022	0091/06/2022	Materiale per scuola di Andrafia	5.381,15	5.389,13	20.238.500,00	20.268.500,00	Contanti Ariary
27/06/2022		Compenso Facchini x carico cemento e ferro per Scuola Andrafia	7,98	5.397,10	30.000,00	20.298.500,00	Contanti Ariary
27/06/2022		Compenso Facchini x carico/scarico mattoni per Scuola Andrafia	15,95	5.413,06	60.000,00	20.358.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0092/06/2022	Bois ronds da Nafisa x Scuola Andrafia	468,23	5.881,28	1.761.000,00	22.119.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0093/06/2022	400 sacchi di gravion per Scuola di Andrafia	148,90	6.030,18	560.000,00	22.679.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022		Compenso Facchini x carico gravion per Scuola Andrafia	7,98	6.038,15	30.000,00	22.709.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022	0094/06/2022	1660 Mattoni + 30 mc di sabbia per Scuola di Andrafia	1.210,32	7.248,47	4.552.000,00	27.261.500,00	Contanti Ariary
28/06/2022		Compenso Facchini x carico sabbia per Scuola Andrafia	7,98	7.256,45	30.000,00	27.291.500,00	Contanti Ariary
29/06/2022		Compenso Facchini x carico sabbia per Scuola Andrafia	7,98	7.264,42	30.000,00	27.321.500,00	Contanti Ariary
29/06/2022	0095/06/2022	Toto Falegname x Lavorazione legni per Scuola di Andrafia	181,47	7.445,89	682.500,00	28.004.000,00	Contanti Ariary
15/07/2022	0113/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 1° Acconto manodopera lavori x scuola di Andrafia	531,77	7.977,67	2.000.000,00	30.004.000,00	Contanti Ariary
20/07/2022	0115/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 2° Acconto manodopera lavori x scuola di Andrafia	531,77	8.509,44	2.000.000,00	32.004.000,00	Contanti Ariary
20/07/2022	0116/07/2022	Camion per trasporto sassi x scuola di Andrafia	53,18	8.562,62	200.000,00	32.204.000,00	Contanti Ariary
27/07/2022	0122/07/2022	Albertine Legnami: Plance per Scuola di Andrafia	48,39	8.611,01	182.000,00	32.386.000,00	Contanti Ariary
29/07/2022	0125/07/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo 1° rata del 35% manodopera Scuola di Andrafia	369,58	8.980,59	1.390.000,00	33.776.000,00	Contanti Ariary
30/07/2022	0128/07/2022	90 Cistr da 12 per Scuola di Andrafia	83,75	9.064,34	315.000,00	34.091.000,00	Contanti Ariary
02/08/2022	0131/08/2022	Zishan - 20 sacchi di cemento a 49.500 Ar. Wendy - Scuola Andrafia	226,00	9.290,35	850.000,00	34.941.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135/08/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo 2° rata manodopera Scuola di Andrafia	1.330,76	10.621,11	5.005.000,00	39.946.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135B/08/2022	TOTO Falegname arredamenti scuola di Andrafia	1.427,81	12.048,92	5.370.000,00	45.316.000,00	Contanti Ariary
08/08/2022	0135C/08/2022	TOTO Falegname per realizzazione porte e finestre scuola di Andrafia	1.116,72	13.165,65	4.200.000,00	49.516.000,00	Contanti Ariary
10/08/2022	0136/08/2022	1 Viaggio camion per consegna imbotti di Andrafia	53,18	13.218,82	200.000,00	49.716.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0140/08/2022	1 Viaggio camion + 4 mc sabbia per scuola Andrafia	85,08	13.303,91	320.000,00	50.036.000,00	Contanti Ariary
12/08/2022	0142/08/2022	TOTO Falegname per acquisto maniglie, serrature per Andrafia	98,11	13.402,02	369.000,00	50.405.000,00	Contanti Ariary
19/08/2022	0152/08/2022	Faralahy - 1 Viaggio camion + 4 mc sabbia per scuola Andrafia + 2 viggi sassi	122,31	13.524,33	460.000,00	50.865.000,00	Contanti Ariary
23/08/2022		Mancia a autista di Aly x trasporto materiali a Andrafia	7,98	13.532,31	30.000,00	50.895.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0175/08/2022	PHOTO SERVICE: 1 Targa x Andrafia	18,61	13.550,92	70.000,00	50.965.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0177/08/2022	Camion per trasporto sassi x scuola di Andrafia	79,77	13.630,68	300.000,00	51.265.000,00	Contanti Ariary
30/08/2022	0182A/08/2022	4 mc sabbia + trasporto (200.000) per Scuola di Andrafia	95,72	13.726,40	360.000,00	51.625.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0187/08/2022	DORIS: Avance di 250.000 Ar. su 500.000 per dedica scuola di Andrafia	22,07	13.748,47	83.000,00	51.708.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0188/08/2022	Materiali necessari a Doris per effettuare le pitture	37,22	13.785,70	140.000,00	51.848.000,00	Contanti Ariary
01/09/2022	0191/09/2022	ZISHAN - Vernici, pennelli per NUOVA scuola di Andrafia	537,62	14.323,32	2.022.000,00	53.870.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0195/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x 1° trasporto banchi a a NUOVA scuola Andrafia	26,59	14.349,91	100.000,00	53.970.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0196/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x 2° trasporto banchi a a NUOVA scuola Andrafia	26,59	14.376,50	100.000,00	54.070.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022		Mancia a autista di Le Banane per i 2 trasporti alla NUOVA scuola di Andrafia	39,88	14.416,38	150.000,00	54.220.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0197/09/2022	6 Barattoli di Ardeisan per lavagne NUOVA Scuola di Andrafia	30,31	14.446,69	114.000,00	54.334.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0198/09/2022	Gasolio a Camion le Banane x trasporto porte e finestre a NUOVA scuola Andrafia	26,59	14.473,28	100.000,00	54.434.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022		Mancia a autista di Le Banane per 1 trasporto alla NUOVA scuola di Andrafia	39,88	14.513,16	150.000,00	54.584.000,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0199/09/2022	4 Litri di White Spirit per NUOVA scuola di Andrafia	30,31	14.543,47	114.000,00	54.698.000,00	Contanti Ariary
05/09/2022	0204/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Avance su Saldo Rata manodopera NUOVA Scuola di Andrafia	425,42	14.968,89	1.600.000,00	56.298.000,00	Contanti Ariary
06/09/2022	0206/09/2022	ZISHAN - 30 kg lazure per verniciare arredamento NUOVA Scuola di Andrafia	191,44	15.160,33	720.000,00	57.018.000,00	Contanti Ariary
06/09/2022	0207/09/2022	ZISHAN - vernici e pennelli per NUOVA Scuola di Andrafia	225,63	15.385,96	848.600,00	57.866.600,00	Contanti Ariary
08/09/2022	0214/09/2022	16 rotoli carta adesiva per NUOVA Scuola di Andrafia	17,02	15.402,98	64.000,00	57.930.600,00	Contanti Ariary
08/09/2022	0216/09/2022	Acquisto di una sega per legno per NUOVA Scuola di Andrafia	5,72	15.408,69	21.500,00	57.952.100,00	Contanti Ariary
08/09/2022		Colazione ai falegnami x Andrafia	6,38	15.415,08	24.000,00	57.976.100,00	Contanti Ariary
08/09/2022		Bevuta con i falegnami x Andrafia	8,24	15.423,32	31.000,00	58.007.100,00	Contanti Ariary
09/09/2022		Bevuta con i falegnami x Andrafia	9,31	15.432,62	35.000,00	58.042.100,00	Contanti Ariary
10/09/2022	0219/09/2022	POINT CONSTRUCTION: White Spirit e pennelli per Scuola di Andrafia	13,56	15.446,18	51.000,00	58.093.100,00	Contanti Ariary
11/09/2022	0222/09/2022	Ribon per inaugurazione Scuola di Andrafia	5,32	15.451,50	20.000,00	58.113.100,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0235/09/2022	POINT CONSTRUCTION: nastro carta e chiodi per Scuola di Andrafia	9,44	15.460,94	35.500,00	58.148.600,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0236/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera NUOVA Scuola di Andrafia	905,34	16.366,29	3.405.000,00	61.553.600,00	Contanti Ariary
16/09/2022	0251/09/2022	DORIS: saldo di 250.000 Ar. su 500.000 per dedica a NUOVA scuola Andrafia	22,07	16.388,35	83.000,00	61.636.600,00	Contanti Ariary
17/09/2022	0252/09/2022	LTC SABL: bibite per inaugurazione NUOVA scuola di Andrafia	57,72	16.446,08	217.100,00	61.853.700,00	Contanti Ariary
18/09/2022		Giornalista Bieneme servizio inaugurazione Andrafia	15,95	16.462,03	60.000,00	61.913.700,00	Contanti Ariary
		TOTALE SPESE PER NUOVA SCUOLA ANDRAFIA		16.462,03		61.913.700,00	
		BUDGET PIANIFICATO		15.000,00		56.415.000,00	
		MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI		1.462,03		5.498.700,00	

Materiali e varie	Euro	10.939,56	Ariary	41.143.700,00
Manodopera	Euro	4.094,66	Ariary	15.400.000,00
Arredamento	Euro	1.427,81	Ariary	5.370.000,00
	Euro	16.462,03	Ariary	61.913.700,00