

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE TOILETTE MAROMANIRY

| Data | Ricevuta N° | Causale | Importo Euro | Totale Euro | Importo AR | Totale AR | Modalità Pagamento |
|------------|--------------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 19/08/2022 | 0153/08/2022 | ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 498,54 | 498,54 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | Contanti Ariary |
| 22/08/2022 | 0158/08/2022 | DODO: 100 sacchi di gravion per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 37,22 | 535,76 | 140.000,00 | 2.015.000,00 | Contanti Ariary |
| 23/08/2022 | 0163/08/2022 | 200 Parping per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 132,94 | 668,71 | 500.000,00 | 2.515.000,00 | Contanti Ariary |
| 23/08/2022 | 0164/08/2022 | 4 mc sabbia + trasporto (200.000) per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 95,72 | 764,42 | 360.000,00 | 2.875.000,00 | Contanti Ariary |
| 23/08/2022 | 0165/08/2022 | ZISHAN: materiali per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 799,52 | 1.563,95 | 3.007.000,00 | 5.882.000,00 | Contanti Ariary |
| 26/08/2022 | 0175/08/2022 | PHOTO SERVICE: 1 Targa x Toilette Maromaniry | 18,61 | 1.582,56 | 70.000,00 | 5.952.000,00 | Contanti Ariary |
| 31/08/2022 | 0183/08/2022 | TOTO Falegname per realizzazione porte Toilette Maromaniry | 159,53 | 1.742,09 | 600.000,00 | 7.502.000,00 | Contanti Ariary |
| 31/08/2022 | 0189/08/2022 | 200 parping da 12x50 per fossa biologica Toilette Marmagniry | 199,42 | 1.941,50 | 750.000,00 | 6.702.000,00 | Contanti Ariary |
| 31/08/2022 | 0189/08/2022 | Viaggio per consegna parping per fossa biologica Toilette Marmagniry | 53,18 | 1.994,68 | 200.000,00 | 6.902.000,00 | Contanti Ariary |
| 24/09/2022 | 0269/09/2022 | Tubi PVC per toilette di Maromaniry | 12,76 | 2.007,44 | 48.000,00 | 7.550.000,00 | Contanti Ariary |
| 29/09/2022 | 0278/09/2022 | ALEXIS JOCELYN: Acconto manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 272,53 | 2.279,98 | 1.025.000,00 | 8.575.000,00 | Contanti Ariary |
| 11/10/2022 | 0298/10/2022 | ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry | 226,00 | 2.505,98 | 850.000,00 | 9.425.000,00 | Contanti Ariary |
| | | TOTALE SPESE PER TOILETTE Maromaniry | | 2.505,98 | | 9.425.000,00 | |
| | | BUDGET PIANIFICATO | | 2.500,00 | | 9.402.500,00 | |
| | | MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI | | 5,98 | | 22.500,00 | |
| | | Materiali e varie | Euro | 1.508,91 | Ariary | 5.675.000,00 | |
| | | Manodopera | Euro | 997,08 | Ariary | 3.750.000,00 | |
| | | | Euro | 2.505,98 | Ariary | 9.425.000,00 | |