

**RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE TOILETTE MAROMANIRY**

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Eu	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
19/08/2022	0153/08/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	426,14	426,14	1.875.000,00	1.875.000,00	Contanti Ariary
22/08/2022	0158/08/2022	DODO: 100 sacchi di gravion per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	31,82	457,95	140.000,00	2.015.000,00	Contanti Ariary
23/08/2022	0163/08/2022	200 Parping per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	113,64	571,59	500.000,00	2.515.000,00	Contanti Ariary
23/08/2022	0164/08/2022	4 mc sabbia + trasporto (200.000) per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	81,82	653,41	360.000,00	2.875.000,00	Contanti Ariary
23/08/2022	0165/08/2022	ZISHAN: materiali per Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	683,41	1.336,82	3.007.000,00	5.882.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0175/08/2022	PHOTO SERVICE: 1 Targa x Toilette Maromaniry	15,91	1.352,73	70.000,00	5.952.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0183/08/2022	TOTO Falegname per realizzazione porte Toilette Maromaniry	136,36	1.489,09	600.000,00	7.502.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0189/08/2022	200 parping da 12x50 per fossa biologica Toilette Marmagniry	170,45	1.659,55	750.000,00	6.702.000,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0189/08/2022	Viaggio per consegna parping per fossa biologica Toilette Marmagniry	45,45	1.705,00	200.000,00	6.902.000,00	Contanti Ariary
24/09/2022	0269/09/2022	Tubi PVC per toilette di Maromaniry	10,91	1.715,91	48.000,00	7.550.000,00	Contanti Ariary
29/09/2022	0278/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Acconto manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	232,95	1.948,86	1.025.000,00	8.575.000,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0298/10/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera per costruzione Toilette e fosse asettiche per Maromaniry	193,18	2.142,05	850.000,00	9.425.000,00	Contanti Ariary

<b>TOTALE SPESE PER TOILETTE Maromaniry</b>			<b>2.142,05</b>		<b>9.425.000,00</b>
---	--	--	-----------------	--	---------------------

<b>BUDGET PIANIFICATO</b>			<b>2.500,00</b>		<b>11.000.000,00</b>
---------------------------	--	--	-----------------	--	----------------------

<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>			<b>- 357,95</b>		<b>- 1.575.000,00</b>
--	--	--	-----------------	--	-----------------------

Materiali e varie	Euro	1.289,77	Ariary	5.675.000,00
Manodopera	Euro	852,27	Ariary	3.750.000,00
	<b>Euro</b>	<b>2.142,05</b>	<b>Ariary</b>	<b>9.425.000,00</b>