

COSTI SOSTENUTI PER SCALINATA DI AMPASIBE - NOSY KOMBA

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
01/12/2024	Ricevuta N° 219/2024	Inviato con OM a Zishan Ar. 2.452.000 per materiali costruzione scalinata Ampasibe:	525,12	525,12	-	-	Carta di Credito Personale
		55 sacchi di cemento a 38.500 Ar. cad.	-	525,12	-	-	
		30 Plance de cofrage a 8.500 Ar. cad.	-	525,12	-	-	
		10 Kg. chiodi da 50 a 7.950 Ar. al Kg.	-	525,12	-	-	
01/12/2024	Ricevuta N° 219-A/2024	Inviato con OM a Aly Aboudou 400.000 Ar. per barca trasporto materiali per lavori scalinata Ampasibe	85,66	610,78	-	-	Carta di Credito Personale
01/12/2024	Ricevuta N° 219-B/2024	Inviato con OM a Alexis Jocelyn 1.000.000 Ar. per acconto 50% manodopera lavori scalinata Ampasibe	214,16	824,94	-	-	Carta di Credito Personale
02/12/2024		Inviato con OM a Alexis Jocelyn 600.000 Ar. per 12 mc. sabbia lavori scalinata Ampasibe	128,03	952,97	-	-	Carta di Credito Personale
30/12/2024	Ricevuta N° 226/2024	Inviato con WU a Alexis Jocelyn 1.000.000 Ar. per Saldo manodopera lavori scalinata Ampasibe	227,99	1.180,96	-	-	Carta di Credito Personale
30/12/2024	Ricevuta N° 227/2024	Inviato con WU a Zishan 702.000 Ar. per 18 sacchi di cemento a 39.000 Ar. per fine lavori scalinata Ampasibe	171,78	1.352,74	-	-	Carta di Credito Personale
TOTALE USCITE			Euro	1.352,74	Ariary	-	
TOTALE SPESE PROGETTO PER SCALINATA Di Ampasibe			Euro	1.352,74			
BUDGET PIANIFICATO PER MATERIALI, VARIE E MANODOPERA			Euro	1.300,00			
MINORI COSTI SOSTENUTI RISPETTO AL BUDGET PIANIFICATO			Euro	52,74			
Materiali e varie			Euro	910,59			
Manodopera			Euro	442,15			
			Euro	1.352,74			